



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440629
тел. (8412) 23-15-17 факс: (8412) 56-56-20

e-mail: pges@pges.su

<http://pges.su>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

АКТ

проведения контрольных значений передаваемой мощности, нагрузок,
уровней напряжения

«18» декабря 2024г.

Результаты замеров ТП-120

Тип электроизмерительных клещей МММ 391М

Заводской (серийный) номер 04300372

20.ч.00м.

Секция СТ-1 (320 кВА)

U-фазное (В)	U-линейное (В)	Ток (А)
А0 – 230	АВ - 398	450
В0 – 230	ВС - 398	470
С0 – 230	СА - 398	495

Замеры выполнил: электромонтер ОВБ

И.И. Иванова / И.И. Иванова

Акт проверил
Начальник ОДС

В.В. Овчинников

В.В. Овчинников



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440629
тел. (8412) 23-15-17 факс: (8412) 56-56-20

e-mail: pges@pges.su

<http://pges.su>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

АКТ

проведения контрольных значений передаваемой мощности, нагрузок,
уровней напряжения

«18» сентября 2024г.

Результаты замеров ТП-45

Тип электроизмерительных клещей АИИМ 35МА

Заводской (серийный) номер 04500372

20.ч.00м.

Секция СТ-1 (400 кВА)

U-фазное (В)	U-линейное (В)	Ток (А)
A0 - 232	AB - 400	560
B0 - 231	BC - 399	605
C0 - 231	CA - 399	575

20.ч.00м.

Секция СТ-2 (400 кВА)

U-фазное (В)	U-линейное (В)	Ток (А)
A0 - 229	AB-400	595
B0 - 231	BC-400	565
C0 - 229	CA-400	610

Замеры выполнил: электромонтер ОВБ Шев / Шамовик

Акт проверил

Начальник ОДС

В.В. Овчинников



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440629
тел. (8412) 23-15-17 факс: (8412) 56-56-20

e-mail: pges@pges.su

<http://pges.su>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

АКТ

проведения контрольных значений передаваемой мощности, нагрузок,
уровней напряжения

«18» декабря 2024г.

Результаты замеров ТП-131

Тип электроизмерительных клещей ДРМ 37 МВ

Заводской (серийный) номер 145 00432

19.ч.00м.

Секция СТ-1 (630 кВА)

U-фазное (В)	U-линейное (В)	Ток (А)
А0 - 231	АВ - 399	930
В0 - 231	ВС - 399	908
С0 - 231	СА - 399	903

19.ч.00м.

Секция СТ-2 (630 кВА)

U-фазное (В)	U-линейное (В)	Ток (А)
А0 - 229	АВ-398	912
В0 - 230	ВС-399	941
С0 - 229	СА-398	890

Замеры выполнил: электромонтер ОВБ

[Подпись] [Подпись]

Акт проверил

Начальник ОДС

[Подпись]

В.В. Овчинников