



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: pges@pges.su

<http://www.pges.ru>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

АКТ

проведения контрольных измерений значений передаваемой мощности, нагрузок,
уровней напряжения

от «18» июня 2025г.

Результаты замеров ТП-3911

тип электроизмерительных клещей APP4 39MP

заводской(серийный) номер 04300372

время 03⁰⁰

секция СТ-1(250кВА)

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>226</u>	AB <u>392</u>	<u>233</u>
B0 - <u>227</u>	BC <u>392</u>	<u>237</u>
C0 - <u>226</u>	CA <u>392</u>	<u>228</u>

время 09⁰⁰

секция СТ-1(250кВА)

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>227</u>	AB <u>392</u>	<u>243</u>
B0 - <u>227</u>	BC <u>393</u>	<u>245</u>
C0 - <u>226</u>	CA <u>392</u>	<u>238</u>

время 18⁰⁰

секция СТ-1(250кВА)

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>226</u>	AB <u>392</u>	<u>248</u>
B0 - <u>227</u>	BC <u>392</u>	<u>251</u>
C0 - <u>226</u>	CA <u>392</u>	<u>249</u>

Замеры выполнил: электромонтер ОВБ

/ Турчин В Ю /

Акт проверил

Начальник ОДС

А.В. Перетягин



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: pges@pges.su

<http://www.pges.ru>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

АКТ

проведения контрольных измерений значений передаваемой мощности, нагрузок,
уровней напряжения

от «18» июня 2025 г.

Результаты замеров ТП- 3911
тип электроизмерительных клещей APP4 39MP
заводской(серийный) номер 04300372

время 03⁰⁰
секция СТ-2 (250 кВА)

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>234</u>	AB <u>405</u>	<u>213</u>
B0 - <u>233</u>	BC <u>404</u>	<u>215</u>
C0 - <u>234</u>	CA <u>404</u>	<u>209</u>

время 09⁰⁰
секция СТ-2 (250 кВА)

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>233</u>	AB <u>404</u>	<u>220</u>
B0 - <u>233</u>	BC <u>403</u>	<u>222</u>
C0 - <u>234</u>	CA <u>403</u>	<u>218</u>

время 18⁰⁰
секция СТ-2 (250 кВА)

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>232</u>	AB <u>402</u>	<u>223</u>
B0 - <u>231</u>	BC <u>401</u>	<u>227</u>
C0 - <u>232</u>	CA <u>402</u>	<u>225</u>

Замеры выполнил: электромонтер ОВБ Туркин В.Ю.

Акт проверил
Начальник ОДС

А.В. Перетягин