



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: pges@pges.su

<http://www.pges.ru>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

АКТ

проведения контрольных измерений значений передаваемой мощности, нагрузок,
уровней напряжения

от «18» июля 2025г.

Результаты замеров ТП- 1142

тип электроизмерительных клещей APP439MP

заводской(серийный) номер 04300372

время 03⁰⁰

секция СТ-2(400кВА)

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>243</u>	AB <u>420</u>	<u>191</u>
B0 - <u>242</u>	BC <u>419</u>	<u>198</u>
C0 - <u>243</u>	CA <u>419</u>	<u>189</u>

время 09⁰⁰

секция СТ-2

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>239</u>	AB <u>417</u>	<u>198</u>
B0 - <u>238</u>	BC <u>418</u>	<u>203</u>
C0 - <u>237</u>	CA <u>417</u>	<u>196</u>

время 18⁰⁰

секция СТ-2

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>235</u>	AB <u>414</u>	<u>203</u>
B0 - <u>236</u>	BC <u>415</u>	<u>205</u>
C0 - <u>234</u>	CA <u>415</u>	<u>204</u>

Замеры выполнил: электромонтер ОВБ АВ / Хисталин АВ /

Акт проверил

Начальник ОДС

А.В. Перетягин



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: pges@pges.su

<http://www.pges.ru>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

АКТ

проведения контрольных измерений значений передаваемой мощности, нагрузок,
уровней напряжения

от «18» июля 2025г.

Результаты замеров ТП- 1142
тип электроизмерительных клещей APPА 39MP
заводской(серийный) номер 04300372

время 03⁰⁰
секция СТ-1 (160кВА)

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>241</u>	AB <u>418</u>	<u>136</u>
B0 - <u>242</u>	BC <u>419</u>	<u>139</u>
C0 - <u>241</u>	CA <u>418</u>	<u>137</u>

время 09⁰⁰
секция СТ-1 (160кВА)

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>239</u>	AB <u>417</u>	<u>143</u>
B0 - <u>238</u>	BC <u>417</u>	<u>145</u>
C0 - <u>237</u>	CA <u>418</u>	<u>141</u>

время 18⁰⁰
секция СТ-1 (160кВА)

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>238</u>	AB <u>415</u>	<u>149</u>
B0 - <u>239</u>	BC <u>416</u>	<u>151</u>
C0 - <u>238</u>	CA <u>415</u>	<u>147</u>

Замеры выполнил: электромонтер ОВБ А.В. Перетягин /Хлысталик А.В./

Акт проверил
Начальник ОДС

А.В. Перетягин