



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: pges@pges.su

<http://www.pges.ru>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

АКТ

проведения контрольных измерений передаваемой мощности, нагрузок,
уровней напряжения

от «18» июля 2025г.

Результаты замеров ТП- 2402

тип электроизмерительных клещей APP4 39 MP

заводской(серийный) номер 04300372

время 03⁰⁰

секция СТ-1

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>227</u>	AB <u>394</u>	<u>198</u>
B0 - <u>228</u>	BC <u>393</u>	<u>192</u>
C0 - <u>227</u>	CA <u>394</u>	<u>201</u>

время 09⁰⁰

секция СТ-1

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>226</u>	AB <u>391</u>	<u>207</u>
B0 - <u>226</u>	BC <u>391</u>	<u>203</u>
C0 - <u>227</u>	CA <u>390</u>	<u>209</u>

время 18⁰⁰

секция СТ-1

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>234</u>	AB <u>392</u>	<u>216</u>
B0 - <u>235</u>	BC <u>392</u>	<u>211</u>
C0 - <u>236</u>	CA <u>392</u>	<u>212</u>

Замеры выполнил: электромонтер ОВБ И.В.У. Хлысталин А.В.

Акт проверил
Начальник ОДС

А.В. Перетягин



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: pges@pges.su

<http://www.pges.ru>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

АКТ

проведения контрольных измерений значений передаваемой мощности, нагрузок,
уровней напряжения

от «18» июля 2025г.

Результаты замеров ТП- 2402

тип электроизмерительных клещей APP1 39 MP

заводской(серийный) номер 04300372

время 03⁰⁰

секция СТ-2

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>228</u>	AB <u>395</u>	<u>198</u>
B0 - <u>228</u>	BC <u>394</u>	<u>196</u>
C0 - <u>228</u>	CA <u>394</u>	<u>200</u>

время 09⁰⁰

секция СТ-2

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>227</u>	AB <u>393</u>	<u>207</u>
B0 - <u>227</u>	BC <u>393</u>	<u>203</u>
C0 - <u>226</u>	CA <u>394</u>	<u>211</u>

время 18⁰⁰

секция СТ-2

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>225</u>	AB <u>392</u>	<u>220</u>
B0 - <u>224</u>	BC <u>393</u>	<u>216</u>
C0 - <u>225</u>	CA <u>393</u>	<u>218</u>

Замеры выполнил: электромонтер ОВБ

АВЧ

/Хлысталин А.В./

Акт проверил

Начальник ОДС

А.В. Перетягин

А.В. Перетягин