

АО «Горэлектросеть»

(подпись)

Июля 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

(наименование объекта технического освидетельствования)

Буханова М.В
(ФИО)

	Оборудование
Здание/ сооружение	- Кирпичные стены - Ж/Б перекрытия - Металлические двери - Бетонные полы - Металлические крыша
РВ-6	Разъединитель ЛР-6кВ - Выход на ТП-107 - Вход фид.№25 ТЭЦ-3 - Выход ТП-36

	-Резерв - Вход на ТП 270 выход на ПС “Кузнецк” яч. №58, через ТП 270 - Выход на трансформатор
ПК-6	Выход на трансформатор
ПР-10	Привод ШР-6кВ - Выход на ТП-107 - Вход фил.№25 ТЭЦ-3 - Выход ТП-36 -Резерв - Вход на ТП 270 выход на ПС “Кузнецк” яч. №58, через ТП 270 - Выход на трансформатор
РПС-2	Рубильник -Выход ВЛ-0,4 Железнодорожная 1/7а -Выход ВЛ-0,4 “Меркурий” -Выход ВЛ-0,4 ИП Кондрашин М. В ул. Железнодорожная, 1Б -Выход ВЛ-0,4 Гагарина -Выход ВЛ-0,4 ИП Кондрашин М. В. -Выход ВЛ-0,4 ул. Железнодорожная, 1Б
ТМ	Трансформатор 6/0,4кВ 315кВа

3.2. Состояние технологической системы

№	Критерий оценки		
1	Наличие отказов с момента последнего освидетельствования и причины отказов, отключений (аварий)		Аварийные отключения отсутствуют
2	Режим работы (нагрузка) оборудования		
	Нагрузка «Зима»	МВА	
	Нагрузка «Лето»	МВА	
3	Наличие, состояние и правильность ведение технической документации		
	- Технический паспорт ТП №112		В наличии, правильно заполняется
4	Замечания по оборудованию(аппаратуре), выявленные при техническом освидетельствовании		
	Наименование оборудования	Наименование дефекта	Планируемое мероприятие по устранению дефекта
1	Металлические конструкции ТП	Частично отслоилось лакокрасочное покрытие на дверях, стенах ТП Выцвели диспетчерские наименования на дверях ТП.	Окраска металлоконструкций ТП Нанесение диспетчерских наименований
2	Трансформатор	загрязнение поверхности трансформатора, износ механической части ПБВ, ослаблена прессовка сердечника, разрушение уплотнителей, низкий уровень масла, потребляемая мощность выше характеристик трансформатора трансформатор, нестандартной мощности зарубежного производства отсутствие запасных частей для ремонта	Запланировать мероприятия по замене для обеспечения надежности потребителей

№	Предыдущий акт	Мероприятие	Намеченный срок исполнения	Фактический срок исполнения	Подтверждающий документ
1	Акт технического освидетельствования от 11.07.2019г	Нанесение диспетчерских наименований	2019	2019	Акт ввода в эксплуатацию после капитального ремонта
2	Акт технического освидетельствования от 11.07.2019г	Ремонт отмотки	2019	2019	Акт ввода в эксплуатацию после капитального ремонта

Выводы

Все оборудование (здания, сооружения) находятся в исправном состоянии.

4. Заключение.

Объект технического освидетельствования сооружения трансформаторной подстанции 58:31:0202112:116 №112. Инвентарный номер №702 по адресу Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Железнодорожная (Рабочий городок) имеет дефекты, но допускается к работе при проведении соответствующих технических мероприятий. Очередное техническое освидетельствование здание трансформаторной подстанции 58:31:0202112:116 №112. необходимо провести не позднее 22 июля 2029г

Технические мероприятия по устранению выявленных замечаний

№	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	Окраска металлоконструкций ТП Нанесение диспетчерских наименований	2025г	Котельников И.В. Евстропов А.Н.
2	Замена трансформатора	2025г	Котельников. Евстропов А.Н. Адайкин Д.Н.

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Котельников И.В.
(ФИО)

Д.Н. Адайкин
(ФИО)

А.Н. Федосеев
(ФИО)

А.Н Евстропов
(ФИО)

Буханова М.В
(ФИО)