



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: pges@pges.su

<http://www.pges.ru>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

АКТ

проведения контрольных измерений значений передаваемой мощности, нагрузок,
уровней напряжения

от «18» июня 2025г.

Результаты замеров ТП- 183

тип электроизмерительных клещей APPA 39MR

заводской(серийный) номер 04300 216

время 03⁰⁰

секция СТ(160кВА)

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>232</u>	AB <u>401</u>	<u>181</u>
B0 - <u>231</u>	BC <u>400</u>	<u>275</u>
C0 - <u>232</u>	CA <u>401</u>	<u>202</u>

время 09⁰⁰

секция СТ(160кВА)

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>231</u>	AB <u>399</u>	<u>222</u>
B0 - <u>230</u>	BC <u>398</u>	<u>319</u>
C0 - <u>231</u>	CA <u>399</u>	<u>245</u>

время 18⁰⁰

секция СТ(160кВА)

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>230</u>	AB <u>398</u>	<u>248</u>
B0 - <u>229</u>	BC <u>397</u>	<u>339</u>
C0 - <u>230</u>	CA <u>397</u>	<u>263</u>

Замеры выполнил: электромонтер ОВБ АВ / Хлысталин А.В.

Акт проверил
Начальник ОДС

А.В. Перетягин
А.В. Перетягин