


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
по техническим вопросам
ООО ПКФ «Энергетик-2001»


В.В. Репин
« » 2025 г.

А К Т № 2
технического освидетельствования
ВЛ-0,4 кВ по ул. 30 Годовщина (четная сторона), ул. Железнодорожный проулок и до
переезда Асеевская-Железнодорожная, ул. Железнодорожная от ТП-10/0,4 кВ № 11 ПС
10/35/10 кВ Сурск
(диспетчерское наименование оборудования)
от « 18 » 10 2024 г.

Дата последнего технического освидетельствования « » г.

Год ввода в эксплуатацию 1964 г.

Нормативный срок службы 50 лет. Полный срок службы 60 лет.

Комиссия в составе:		
председатель комиссии	Заместитель генерального директора по техническим вопросам (должность)	Репин В.В.. (Ф.И.О.)
члены комиссии	Начальник Городищенского производственного участка (должность)	Куля А.Н. (Ф.И.О.)
	Начальник ПТО (должность)	Диаковская Г.М. (Ф.И.О.)
	Мастер Городищенского производственного участка (должность)	Драгункин И.Н. (Ф.И.О.)

провела техническое освидетельствование состояния ВЛ-0,4 кВ по ул. 30 Годовщина (четная сторона), ул. Железнодорожный проулок и до переезда Асеевская-Железнодорожная, ул. Железнодорожная от ТП-10/0,4 кВ № 11 ПС 110/35/10 кВ Сурск и выявила следующее.

1 Краткая характеристика объекта

ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 протяженностью 1,47 км;
Количество опор деревянных опор – 54 шт.
Марка провода – А-35, А-25, А-16.

2 Состояние технологической системы

№ п/п	№ п/п	Критерий оценки
1.		Наличие отказов с момента последнего освидетельствования и причины отказов, отключений (аварий)

2.	Режим работы (нагрузка) оборудования
3.	Наличие, состояние и правильность ведения технической документации В соответствии с требованиями НТД
4.	Замечания по объекту (оборудованию), выявленные при техническом освидетельствовании Нет Согласно «Указаний по учету и анализу в энергосистемах технического состояния распределительных сетей напряжением 0,38-20 кВ с воздушными линиями электропередачи» (СО 34.20.573-2001) рассчитать КДвл КДвл
5.	Выполнение мероприятий последнего технического освидетельствования (при наличии)
6.	Выполнение предписаний надзорных органов (при наличии) Не было
7.	Соблюдение графиков ТО, ремонтов, обследований Согласно графиков

3 Выводы

ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 находится в удовлетворительном состоянии. На некоторых опорах имеются следы загнивания

4 Заключение

Эксплуатация ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 продляется до 18.10 2029 г.

5 Мероприятия по устранению выявленных замечаний

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	Включить реконструкцию ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 в инвестиционную программу 2026-2029 гг.	2025 год	Диаковская Г.М.
2	Вести контроль за состоянием опор и провода	постоянно	Драгункин И.Н.

Акт составлен: « 18 » октября 2024 г.

Подписи:

председатель комиссии
члены комиссии

Репин В.В..
(Ф.И.О.)

Куля А.Н.
(Ф.И.О.)

Диаковская Г.М.
(Ф.И.О.)

Драгункин И.Н.
(Ф.И.О.)


(роспись)


(роспись)


(роспись)


(роспись)