

П А С П О Р Т

регионального проекта

Жилье (Пензенская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Жилье (Пензенская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Жилье (Пензенская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья			
4.	Куратор регионального проекта	Кувайцев В.Н.	Первый заместитель Председателя Правительства Пензенской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Гришаев А.Г.	Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области		
6.	Администратор регионального проекта	Круглова С.В.	Заместитель Министра - Начальник Управления строительства и дорожного хозяйства		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья													
1.1.	Объем жилищного строительства	НП	Миллион квадратных метров	0,8560	2021	-	0,7000	0,7500	0,8000	0,8300	0,8700	1,1370		Нет
1.2.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	НП,ГП, Указ 309	Квадратных метров на человека	35,8000	2024	-	35,8000	36,3000	36,8000	37,4000	38,0000	38,8000	Гришаев А.Г. Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.	НП,ГП, Указ 309	Процент	0,0000	2019	-	11,7000	13,2000	14,7000	16,3000	17,9000	19,9000	Гришаев А.Г. Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													А, ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	
1.4.	Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)	ФП, Указ 309	Тысяча человек	2,7700	2023	-	3,5900	3,8700	4,1500	4,4900	4,8300	5,4100	Герасимов Д.В. Заместитель Министра жилищно- коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области МИНИСТЕРСТВ О ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬН ОГО ХОЗЯЙСТВА И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья													
1.1	Расселен непригодный для проживания жилищный фонд. Нарастающий итог	-	Тысяча квадратных метров	44,4300	2023	-	58,5700	63,6200	68,7100	74,8500	81,0300	91,5200	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда с использованием разрешенных способов расселения (предоставление возмещения, строительство нового жилья, приобретение жилья на вторичном рынке, предоставление жилья через договоры комплексного развития территорий)														
1.2	Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения), объектов транспортной инфраструктуры, объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	целях реализации проектов комплексного развития территорий													
1.2. 1	Количество объектов капитального строительства, в том числе переходящих, в отношении которых обеспечено выполнение работ по строительству	-	Единица	-	-	-	2,0000	1,0000	0,0000	-	-	-	-	-
1.2. 2	Объем ввода жилья по проектам комплексного развития территорий субъекта Российской Федерации	-	Тысяча квадратн ых метров	-	-	-	77,0000	35,0000	38,0000	-	-	-	-	-
Обеспечение градостроительного потенциала земельных участков, вовлекаемых в проекты комплексного развития территорий, в субъектах Российской Федерации за счет строительства объектов социальной инфраструктуры, объектов транспортной инфраструктуры, объектов водоснабжение водоотведения и теплоснабжения.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья								
1.1	Расселен непригодный для проживания жилищный фонд	0,00	227 436,16	514 880,13	438 332,79	0,00	0,00	0,00	1 180 649,08
1.1.1	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	227 436,16	514 880,13	438 332,79	0,00	0,00	0,00	1 180 649,08
1.1.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	205 625,25	480 354,48	438 332,79	0,00	0,00	0,00	1 124 312,52
1.1.1.1.1.	межбюджетные трансферты, из них	0,00	205 625,25	480 354,48	438 332,79	0,00	0,00	0,00	1 124 312,52
1.1.1.1.1.3.	местным бюджетам	0,00	205 625,25	480 354,48	438 332,79	0,00	0,00	0,00	1 124 312,52
1.1.1.2.	свод бюджетов Муниципальных образований, из них	0,00	227 436,16	514 880,13	438 332,79	0,00	0,00	0,00	1 180 649,08
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов социальной инфраструктуры	0,00	485 031,40	789 180,80	832 092,00	1 396 310,20	0,00	0,00	3 502 614,40

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(дошкольных учреждений, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения), объектов транспортной инфраструктуры, объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в целях реализации проектов комплексного развития территорий								
1.2.1 .	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	485 031,40	789 180,80	832 092,00	1 396 310,20	0,00	0,00	3 502 614,40
1.2.1 .1.	бюджет субъекта, из них	0,00	484 281,40	754 180,80	796 315,24	1 396 310,20	0,00	0,00	3 431 087,64
1.2.1 .1.1.	межбюджетные трансферты, из них	0,00	100 750,00	254 180,80	246 370,50	0,00	0,00	0,00	601 301,30
1.2.1 .1.1. 3.	местным бюджетам	0,00	100 750,00	254 180,80	246 370,50	0,00	0,00	0,00	601 301,30
1.2.1 .2.	свод бюджетов Муниципальных образований, из них	0,00	101 500,00	289 180,80	282 147,26	0,00	0,00	0,00	672 828,06
1.2.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 .	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ		0,00	712 467,56	1 304 060,93	1 270 424,79	1 396 310,20	0,00	0,00	4 683 263,48

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Пензенская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья												
1.1.	Мероприятие (результат) "Расселен непригодный для проживания жилищный фонд"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 354,48	480 354,48
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения), объектов транспортной инфраструктуры, объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в целях реализации проектов комплексного развития территорий"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 180,80
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 354,48	1 234 535,28

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Жилье (Пензенская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья						
1.1.	Мероприятие (результат) "Расселен непригодный для проживания жилищный фонд"	01.01.2025	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герасимов Д.В.	Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда с использованием разрешенных способов расселения (предоставление возмещения, строительство нового жилья, приобретение жилья на вторичном рынке, предоставление жилья через договоры комплексного развития территорий)
1.1.1.	Контрольная точка"Направлен отчет о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Герасимов Д.В.	Исходящее письмо О направлении отчета о ходе реализации региональной адресной программы по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	жилищного фонда "						переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1.1.2.	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации регионального проекта"	-	15.04.2025	01	03	Герасимов Д.В.	Отчет О ходе реализации регионального проекта
1.1.3.	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации регионального проекта"	-	15.07.2025	02	04	Герасимов Д.В.	Отчет О ходе реализации регионального проекта
1.1.4.	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации регионального проекта"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герасимов Д.В.	Отчет О ходе реализации регионального проекта
1.1.5.	Контрольная точка"Направлен отчет о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда "	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герасимов Д.В.	Исходящее письмо О направлении отчета о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1.1.6.	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации регионального проекта"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Герасимов Д.В.	Отчет О ходе реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.7.	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации регионального проекта"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герасимов Д.В.	Отчет О ходе реализации регионального проекта
1.1.8.	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации регионального проекта"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герасимов Д.В.	Отчет О ходе реализации регионального проекта
1.1.9.	Контрольная точка"Направлен отчет о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда "	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герасимов Д.В.	Исходящее письмо О направлении отчета о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1.1.10.	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации регионального проекта"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Герасимов Д.В.	Отчет О ходе реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.11.	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации регионального проекта"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герасимов Д.В.	Отчет О ходе реализации регионального проекта
1.1.12.	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации регионального проекта"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герасимов Д.В.	Отчет О ходе реализации регионального проекта
1.1.13.	Контрольная точка"Направлен отчет о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда "	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герасимов Д.В.	Исходящее письмо О направлении отчета о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1.1.14.	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации регионального проекта"	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Герасимов Д.В.	Отчет О ходе реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.15.	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации регионального проекта"	-	14.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герасимов Д.В.	Отчет О ходе реализации регионального проекта
1.1.16.	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации регионального проекта"	-	13.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герасимов Д.В.	Отчет О ходе реализации регионального проекта
1.1.17.	Контрольная точка"Направлен отчет о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда "	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герасимов Д.В.	Исходящее письмо О направлении отчета о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1.1.18.	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации регионального проекта"	-	13.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герасимов Д.В.	Отчет О ходе реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.19.	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации регионального проекта"	-	13.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герасимов Д.В.	Отчет О ходе реализации регионального проекта
1.1.20.	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации регионального проекта"	-	12.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герасимов Д.В.	Отчет О ходе реализации регионального проекта
1.1.21.	Контрольная точка "Направлен отчет о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда "	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Герасимов Д.В.	Исходящее письмо О направлении отчета о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
1.1.22.	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации регионального проекта"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герасимов Д.В.	Отчет О ходе реализации регионального проекта
1.1.23.	Контрольная точка "Представлен	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Герасимов Д.В.	Отчет О ходе реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о реализации регионального проекта"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		регионального проекта
1.1.24.	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации регионального проекта"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Герасимов Д.В.	Отчет О ходе реализации регионального проекта
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения), объектов транспортной инфраструктуры, объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в целях реализации проектов комплексного развития территорий"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришаев А.Г.	Обеспечение градостроительного потенциала земельных участков, вовлекаемых в проекты комплексного развития территорий, в субъектах Российской Федерации за счет строительства объектов социальной инфраструктуры, объектов транспортной инфраструктуры, объектов водоснабжение водоотведения и теплоснабжения.
1.2.1.	Контрольная точка"Утверждены	-	16.02.2026	Взаимосвязь с иными	08	Гришаев А.Г.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			документ утверждающий правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)
1.2.2.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	17.03.2026	09	10	Гришаев А.Г.	Соглашение Соглашение
1.2.3.	Контрольная точка"Предоставлен ежеквартальный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Гришаев А.Г.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.4.	Контрольная точка"Предоставлен ежеквартальный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал"	-	30.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришаев А.Г.	Прочий тип документа Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.2.5.	Контрольная точка"Предоставлен ежеквартальный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал"	-	30.10.2026	11	06	Гришаев А.Г.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.2.6.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.12.2026	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришаев А.Г.	Прочий тип документа Документ подтверждающий распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.2.7.	Контрольная точка"Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Гришаев А.Г.	Прочий тип документа Документ утверждающий правила предоставления и распределения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"				точками отсутствует		межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)
1.2.8.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетам субъектов Российской Федерации (бюджетам муниципальных образований)"	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришаев А.Г.	Соглашение Соглашение
1.2.9.	Контрольная точка"Предоставлен ежеквартальный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал"	-	29.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришаев А.Г.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.2.10.	Контрольная точка"Предоставлен	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Гришаев А.Г.	Отчет Отчет об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ежеквартальный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		использовании межбюджетных трансфертов
1.2.11.	Контрольная точка"Предоставлен ежеквартальный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал"	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришаев А.Г.	Отчет ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.12.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	22.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришаев А.Г.	Прочий тип документа Документ подтверждающий распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Жилье (Пензенская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		" Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя", Влияние на достижение (процентов)	"Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.", Влияние на достижение (процентов)	"Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года)", Влияние на достижение (процентов)	"Объем жилищного строительства", Влияние на достижение (процентов)	
1	Обеспечено строительство и (или) реконструкция объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения), объектов транспортной инфраструктуры, объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в целях реализации проектов комплексного развития территорий	5,00	5,00	0,00	5,00	15,00
2	Расселен непригодный для проживания жилищный фонд	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	5,00	5,00	100,00	5,00	115,00